



**TRANSCHEFT**



**TRANSCHEFT**  
НАДЗОР

**ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО  
ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СК СКК  
ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И  
КАЧЕСТВА СМР НА ОБЪЕКТАХ  
АО «СВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ» I  
КВАРТАЛ 2021 ГОДА**

№ п. п.	Наименование СКК	2020 год						2021 год (1 квартал)						Изменение удельного показателя (гр.14/гр.8)
		Объектов	Замечаний к СКК	в том числе:			Удельный показатель (гр.4/гр.3)/4, (средний за 1 квартал)	Объектов	Замечаний к СКК	в том числе:			Удельный показатель (гр.10/гр.9)	
				Отсутствие удостоверений	Отсутствие средств контроля	Отсутствие СКК на месте производства работ				Отсутствие удостоверений	Отсутствие средств контроля	Отсутствие СКК на месте производства работ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>ИТОГО</b>		<b>43</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0,04</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1</b>	<b>АО "ОМЕГА"</b>	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	-
<b>2</b>	<b>ООО "НПМК №5"</b>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
<b>3</b>	<b>ООО "РСК"</b>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
<b>4</b>	<b>ООО "Монтажно-технологическое управление "Телеком-С"</b>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-



№ п.п.	Наименование СКК	2020 год			2021 год (1 квартал)			Изменение удельного показателя (гр.8/гр.5)
		Количество объектов строительства	Количество выявленных нарушений	Удельный показатель (гр.4/гр.3)/4, (средний за 1 квартал)	Количество объектов строительства	Количество выявленных нарушений	Удельный показатель (гр.7/гр.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ИТОГО</b>		<b>43</b>	<b>268</b>	<b>1,5</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>5,1</b>	<b>▲ 3,3</b>
1	ООО «Омега»	1	8	2,0	2	8	4,0	<b>▲ 2,0</b>
2	ООО "Монтажно-технологическое управление "Телеком-С"	1	31	7,75	1	2	2	<b>▼ 0,25</b>
3	ООО "НефтеМонтажСтрой"	0	0	0	1	5	5	-
4	ООО "НПМК №5"	0	0	0	1	12	12	-
5	ООО "РСК"	0	0	0	1	8	8	-
6	АО «СМУ-175 «Радиострой»	0	0	0	1	5	5	-
7	ООО «РСС Инжиниринг»	0	0	0	1	1	1	-
8	ООО «НПП «Авиатрон»	1	1	0,2	0	0	0	-
9	АО «МПО «Классика»	1	11	2,7	0	0	0	-
10	ООО «ЮгСтройТелеком»	1	13	3,2	0	0	0	-

**\*Замечания, выявленные и отраженные в предупреждениях/предписаниях СК Заказчика (замечания со стороны СКК подрядных организаций отсутствуют).**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	ООО «Сибремстроймонтаж»	1	48	12	0	0	0	-
12	ООО «УСП Компьюлинк»	1	7	1,7	0	0	0	-
13	ООО «ПСО-1»	1	14	3,5	0	0	0	-
14	ООО «Связьстрой»	3	11	0,9	0	0	0	-
15	ООО «СройКом»	4	13	0,8	0	0	0	-
16	ООО «Антикор Строй»	<b>2</b>	<b>3</b>	0,3	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
17	Прочие	26	134	1,2	0	0	0	-

**\*Замечания, выявленные и отраженные в предупреждениях/предписаниях СК Заказчика (замечания со стороны СКК подрядных организаций отсутствуют).**

**Объект:** «Волоконно-оптическая линия связи на участке Альметьевск - Карабаш - ПУКО АО «Транснефть – Прикамье» - РРНУ»

**Заказчик:** АО "Связьтранснефть"

**Подрядная организация:** АО "ОМЕГА", производитель работ Юркиев Д.И.

**Строительный контроль СКК:** ООО «Центрсвязьстрой», Никитин Д.А.



Установленные герметизаторы (2 шт.) не соответствуют требованиям проектной документации. По факту выполнена герметизация концов труб пластиковыми бутылками, согласно требованиям проектной документации, должны быть установлены герметизаторы заводского исполнения.

Выдан акт-предупреждение СТН-  
ТПР-010-016072-611-792-У

**Объект:** «Волоконно-оптическая линия связи на участке Альметьевск - Карабаш - ПУКО АО «Транснефть – Прикамье» - РРНУ».

**Заказчик:** АО "Связьтранснефть"

**Подрядная организация:** АО "ОМЕГА", производитель работ Юркиев Д.И.

**Строительный контроль СКК:** ООО «Центрсвязьстрой», Никитин Д.А.



Складирование кожуха для прокладки кабелей, трубы ПЭ100 SDR11-63x5,8 (количеством 3 км), производится непосредственно на снег (навалом), без применения подкладок и прокладок.

Выдан акт-предупреждение СТН-ТПР-010-016072-611-950-У

**Объект:** «Волоконно-оптическая линия связи на участке Альметьевск - Карабаш - ПУКО АО «Транснефть – Прикамье» - РРНУ»

**Заказчик:** АО "Связьтранснефть"

**Подрядная организация:** АО "ОМЕГА", производитель работ Юркиев Д.И.

**Строительный контроль СКК:** ООО «ЦентрСвязьСтрой», Никитин Д.А.



На вновь прибывшем экскаваторе JCB (гос. номер 3817НВ 77), на колёсном шасси, не установлена система видеофиксации рабочей зоны.

Выдан акт-предупреждение СТН-ТПР-010-016072-527-334-У



**НАРУШЕНИЯ НЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ СКК ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СК**

**Объект:** «Волоконно-оптическая кабельная линия связи на участке УС Армавирский - УС Терский»

**Заказчик:** АО «Связьтранснефть»

**Подрядная организация:** ООО "Монтажно-технологическое управление "Телеком-С", мастер Пальцев Р.С.

**Столбик установлен на глубину 870мм с высотой 1630мм (согласно Рабочей документации устанавливается на глубину 700мм с высотой 1800мм)**



Инженером СКК не проконтролировано и не выявлено нарушение, а именно: при проверке качества общестроительных работ (установка столбиков опознавательных для подземных кабельных линий связи «СОС -2.5 м.») на ПК 430+61, столбик установлен на глубину 870мм с высотой 1630мм (согласно Рабочей документации устанавливается на глубину 700мм с высотой 1800мм)



**НАРУШЕНИЯ НЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ СКК ПРИ**

**ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СК**

**Объект:** «Узел связи Махачкалинский (инв. № 01-0164), гараж (инв. №01-0103), компрессорная. Капитальный ремонт зданий»

**Заказчик:** АО «Связьтранснефть»

**Подрядная организация:** ООО «НПМК №5», начальник участка Амагаев А.С.

**Строительный контроль СКК:** ООО «НПМК №5», инженер СКК Денисов С.Ю.

**Не заделаны и не загерметизированы места сопряжений стен и оконных блоков, на одном окне.**



Инженером СКК не проконтролировано и не выявлено нарушение, а именно: не заделаны и не загерметизированы места сопряжений стен и оконных блоков, на одном окне.



**НАРУШЕНИЯ НЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ СКК ПРИ**

**ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СК**

**Объект:** «Капитальный ремонт площадок БС. ВОЛС Тихорецк-Туапсе. Участок УС Тихорецкий - БС-12 "Октябрьская"»

**Заказчик:** АО «Связьтранснефть»

**Подрядная организация:** ООО "РСК", начальник участка Евдокимов О.В.

**На огрунтованной поверхности имеются потеки, непрокрасы, количество твердых включений более 1шт./дм<sup>2</sup>, размер включений более 1мм, расстояние между включениями менее 10 мм, пропуски**



Инженером СКК не проконтролировано и не выявлено нарушение, а именно: при освидетельствовании работ по нанесению грунтового состава на металл конструкции АМС, опор ограждения БС "Горный" выявлено, что на огрунтованной поверхности имеются потеки, непрокрасы, количество твердых включений более 1шт./дм<sup>2</sup>, размер включений более 1мм, расстояние между включениями менее 10 мм, пропуски.

**Объект:** 18-ТПР-010-015111 Система температурно-влажностного режима в помещениях вдоль нефтепровода Игольско-Таловое - Парабель. Сибирское ПТУС. Техническое перевооружение.

**Заказчик:** АО «Связьтранснефть». Сибирское ПТУС

**Подрядная организация:** ООО «РСС Инжиниринг», производитель работ Ферулев Р.А.

**Строительный контроль СКК:** ООО «РСС Инжиниринг», инженер СКК Гребенников А.А.



**АКТ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

СМР объекта связи № СТН-ТПР-010-015111-0282-397\_y

Представителем строительного контроля Заказчика ООО "Транснефть Надзор" И. А. Перамзин (И.О. Фамилия)

в присутствии:  
 Представителя подрядчика по строительству Мастер СМР ООО "РСС Инжиниринг" В. В. Попов (И.О. Фамилия)  
 Представителя СК СКК Инженер СКК ООО "РСС Инжиниринг" А. В. Астафуров (И.О. Фамилия)

18-ТПР-010-015111 Система температурно-влажностного режима в помещениях вдоль нефтепровода Игольско-Таловое - Парабель, Сибирское ПТУС. Техническое перевооружение.

По выполненным подрядной организацией видам работ: Проверка разрешительной документации (указать вид работ)

В результате проведенного обследования установлено

№ п/п	Краткое изложение выявленных несоответствий с указанием обозначения области проверки, в которой выявлены несоответствия [1,2,3...]	Замечания СКК в журнале замечаний и предписаний	Указание обозначения и пункта НД, требования которого нарушены
1	При проверке разрешительной документации, подписанной организацией ООО "РСС Инжиниринг" не предоставлен перечень приемо-сдаточной документации [2]	отсутствуют	ОР-01.010.30-КТН-0228-20 Ч.1 п. 10.2.1.1, ОР-01.010.30-КТН-0228-20 Ч.2 Инженер А. А.

При проверке разрешительной документации, подрядной организацией ООО "РСС Инжиниринг" не представлен перечень приемо-сдаточной документации




**Объект:** 18-ТПР-007-015575 Здание УС Лугинецкое. Сибирское ПТУС.

**Заказчик:** АО «Связьтранснефть» Сибирское ПТУС.

**Подрядная организация:** ООО «СМУ -175 «Радиострой», производитель работ Груздев А.И.

**Строительный контроль СКК:** ООО «СМУ-175 «Радиострой», инженер СКК Борисов И.А.



1. После формирования комплекта разрешительной документации и прохождения процедуры проверки готовности подрядчика к проведению работ на объекте, подрядчиком ООО "СМУ-175 "Радиострой" не передан отсканируемые документы разрешительные (в формате .TIFF, .JPEG или .PDF) на CD или DVD-дисках или на флэш-носителе с защитой от записи по одному экземпляру в филиал (участк) органа СК.
2. При проверке разрешительной документации, подрядной организации ООО "СМУ-175 "Радиострой", было выявлено несоответствие, а именно: разрешительная документация не заверена печатью Заказчика, регионального органа СК
3. При проверке разрешительной документации, подрядной организацией ООО "СМУ-175 "Радиострой" не представлен перечень приемо-сдаточной документации
4. При проверке разрешительной документации, подрядной организацией ООО "СМУ-175 "Радиострой" в разделе ППР ТК 18-ТПР-007-015575 Том 2 книга 1 в разделе "Содержание" пропущено оглавление ТKN°5 "Производство геодезических работ"
5. При проверке разрешительной документации в разделе ППР ТК 18-ТПР-007-015575 отсутствует технологическая карта на проведение гидроиспытаний колодцев ПГ-1, В1-1, К1-1 (работы по гидравлическим испытаниям выполняются согласно Г.4.0000.21026-СТН/ГТП-00.000-АС.ВР лист 3,5)