




Отчет по инжинирингу ЧАО «СЕВГОК» за июнь и 7 мес. 2018 года.




1. Освоение бюджетов ТО/ТР и КР июль / 7мес.
2. Выполнение графика КР за июль / 7 мес.
3. Динамика внеплановых простоев.

Ожидаемое выполнение бюджета Текущих Ремонтов (ТР + ТО) за август 2018 г. (с учетом затрат хоз. способом)

Выполнение бюджета по Активу,
млн. грн. без НДС:



Выполнение бюджета по основным переделам,
млн. грн. без НДС:



ОП
Факт

БП ОП Факт

Добыча Транспортировка Дробление Обогащение Окомкование

Добыча + 3,98 млн. грн.:

Первомайский карьер

+ 3,98 млн. грн.: дополнительные работы по установке электромашин на ЭКГ №77 (генератор 2ПЭМ), ЭКГ №57 (электродвигатель ДЭ-816), ЭКГ №81, №65 (генератор ПЭМ151) и ремонту ЭКГ№21 (Венец зубчатый ч.3502.05.00.007; Рельс кольцевой ч.РЭ3519.05.00.014К), ЭКГ№16 (Эл-двиг.ДЭ 812 120 750 IM1081), а также смещение сроков закрытия АВР по ТОВ "КРИВБАСРЕМОНТ" с июля на август 2018г. в связи с поздним предоставлением актов;

Транспортировка - (+4,68) млн. грн.:

УЖДТ +4,68 млн. грн. – аварийные остановки на ремонт тепловозов ТЭ10Мзав№0999Бхоз№57, ТЭ10Мзав№2001Ахоз№56, ТЭ10Мзав№2002Бхоз№101, ТЭ10Мзав№0999Бхоз№54, ТЭ10Мзав№2001Ахоз№58, ТЭ10Мзав№2002Бхоз№63, ТЭ10Мзав№2014Ахоз№113, ТЭ10Мзав№2014Бхоз№114 по штатно-поршневой группе, износу коленчатых валов, цилиндрических гильз, водяных насосов, секций охлаждения., а также в связи со смещением сроков закрытия АВР с июля на август 2018г. по подрядной организации "Шляхбуд КР"

Дробление - (-3,43) млн. грн.:

ДФ-1 - 2,55 млн. грн. - смещение сроков установки дробилки КРД 700/100 в конце месяца по причине отсутствия транспорта для взвешивания баббитосодержащих деталей, отсутствие актов выполненных работ ООО "Инжиниринг сервис" (не предоставлены подрядчиком).

ДФ-3 -0,88 млн. грн. – смещение сроков закрытия АВР (работы по замене конуса ККД 1500/180 ГРЩ №1) с августа на сентябрь 2018г. подрядными организациями «Кривбассремонт» «Промремонты» в связи с поздним предоставлением актов


Обогащение + 11,49 млн. грн.:

РОФ-1 – 11,49 млн. грн.:

+ 11,49 млн. грн. - дополнительные работы по замене и установке после ремонта: спиралей классификатора, барабанов сепаратора, насосных агрегатов, а также смещение сроков закрытия АВР по ТОВ "КРИВБАСРЕМОНТ", "Промремонты" с июля на август 2018г. в связи с поздним предоставлением актов;

Выполнение бюджета Текущих Ремонтов (ТР + ТО) за 8 месяцев 2018 г. (с учетом затрат хоз. способом) (1/2)


Выполнение бюджета по Активу,
млн. грн. без НДС:



БП

Факт

Выполнение бюджета по основным переделам,
млн. грн. без НДС:



Добыча

Транспортировка

Дробление

Обогащение

Окомкование

Добыча (+ 34,56) млн. грн.:

Первомайский карьер

+ 23,16 млн. грн. – увеличение затрат связано с неплановой установкой электромашин на ЭКГ№19 (Эл-двиг.СДЭ2) а так же удорожанием стоимости чел/часа «Кривбассремонт» (стоимость чел/часа в БП = 82 грн., факт – 135 грн.), «Промремонт» (стоимость чел/часа в БП = 81 грн., факт – 113,5 грн.).

Анновский карьер

+ 11,4 млн.грн.- увеличение затрат связано с неплановой установкой электромашин на ЭКГ №77 (генератор 2ПЭМ), ЭКГ №57 (электродвигатель ДЭ-816), ЭКГ №81, №65 (генератор ПЭМ151), ЭШ-10/70 №70 (электродвигатель МПЭ450) в апреле 2018 г, а так же удорожанием стоимости чел/часа «Кривбассремонт», «Промремонт».

Транспортировка – (+64,46) млн. грн.

УЖДТ:

+ 16,7 млн. грн. - увеличение стоимости чел/часа МПС (обслуживание и текущий ремонт подвижного состава) (стоимость чел/часа в БП = 68 грн., факт – 110 грн.)

+ 13 млн. грн. - увеличение стоимости работ «Шляхбуд КР» –текущий ремонт ж.д. пути (увеличение стоимости сметных показателей)

+ 13,6 млн. грн. - дополнительные работы по ремонту локомотивов ТЭ10М хоз.№130/131, ТЭМ2 хоз.№81, ОПЭ1АМ хоз.№108 (замена автосцепных устройств, колёсных пар и др.), которые не были включены в БП 2018, также частые аварийные остановки на ремонт тепловозов ТЭ10Мзав№0999Бхоз№57, ТЭ10Мзав№2001Ахоз№56, ТЭ10Мзав№2002Бхоз№101, ТЭ10Мзав№0999Бхоз№54, ТЭ10Мзав№2001Ахоз№58, ТЭ10Мзав№2002Бхоз№63, ТЭ10Мзав№2014Ахоз№113, ТЭ10Мзав№2014Бхоз№114 по шатунно-поршневой группе, износу коленчатых валов, цилиндрических гильз, водяных насосов, секций охлаждения.

ГТЦ-2:

+12,96 млн.грн. - дополнительные работы по ремонту ходовой части Komatsu D-375 хоз. №12 и Komatsu D-375 хоз. №2 (замена полотна гусеничного 17М-32-02410, катки опорные, сегменты и др.) а также установка дорогостоящих ТМЦ (Редуктор мотор-колеса 75132-2405010 – 2 шт., Контроллер бортовой СКЗ-02.01 С РНБ – 3 шт)

+8,2 млн.грн. – увеличение стоимости услуг хоз.способа за счёт подорожания энергоносителей (вода, тепло, электроэнергия, газ) и увеличение заработной платы

Выполнение бюджета Текущих Ремонтов (ТР + ТО) за 8 месяцев 2018 г. (с учетом затрат хоз. способом) (2/2)

Дробление - (+43,76) млн. грн.:

ДФ-1

+ 11,26 млн. грн.: дополнительный объём работ (ремонт приводов на дробилках КМДТ тракторов №4,2), в связи с попаданием не дробимых материалов, а так же установкой возвращенных с ремонта КРМЗ опорных блоков (2 шт.), и проведением внеплановых ремонтов галереи №3, бункерного пролета корпуса обогащения исходя из тех. состояния.

+ 16,6 млн.грн. увеличение стоимости человека/часа предприятий-аутсорсеров «Кривбассремонт» (стоимость чел/часа в БП = 82 грн., факт – 135 грн.), «Промремонт» (стоимость чел/часа в БП = 81 грн., факт – 113,5 грн.) и др.

+15,9 млн. грн. увеличение стоимости выполнения ремонтов по сметным показателям (Кривбассбудпром, Орион) и др.

Окомкование (+ 104,7) млн. грн.

ЦПО-1 + 47,6 млн. грн.:

+4,7 млн. грн. - дополнительное принятие в учет переходящих АВР по квартальному ремонту о/м ОК-306, выполненных в декабре 2017г. Подрядными организациями ООО "Кривбассремонт", ООО "Бест Лайн", ООО «Огнеупорспецстрой».

+3 млн. грн. в связи с длительными неплановыми простоями технологической линии о/м Лурги-278А из-за выхода из строя вентилятора АН-30 были привлечены дополнительные бригады для ремонта вентилятора АН-30 и конвейерного оборудования технологической цепочки (конвейера Ш-1, Ш-2, ВС-33, ВН-16, S-404, S-406)

+14,3 млн. грн. удорожание стоимости чел/часа «Кривбассремонт» (стоимость чел/часа в БП = 82 грн., факт – 135 грн.), «Промремонт» (стоимость чел/часа в БП = 81 грн., факт – 113,5 грн.), ЭМПС и др.

+16,8 млн. грн. - увеличение стоимости сметных показателей по работам подрядной организации ТОВ РБК "ВЕГА" (Орион), «Кривбассбудпром» и др.

+8,8 млн.грн. – увеличение стоимости услуг хоз.способа за счёт подорожания энергоносителей (вода, тепло, электроэнергия, газ) и увеличение заработной платы

ЦПО-2 + 60,1 млн. грн.:

+25,1 млн. грн. - Проведение квартальных ремонтов о/м Лурги 552 А в марте 2018 и Лурги 552 В в феврале 2018 г. в объемах сверх планируемых в БП (произведен ремонт огнеупорной футеровки, ремонт металлоконструкций кожуха, ремонт конвейерного транспорта, ремонт обжиговых тележек, ремонт чаш окомкования, ремонт вентиляторов)

+30,7 млн.грн. - удорожание стоимости чел/часа «Кривбассремонт» (стоимость чел/часа в БП = 82 грн., факт – 135 грн.), «Промремонт» (стоимость чел/часа в БП = 81 грн., факт – 113,5 грн.), ЭМПС и др.

+4,3 млн.грн. – увеличение стоимости услуг хоз.способа за счёт подорожания энергоносителей (вода, тепло, электроэнергия, газ) и увеличение заработной платы


Выполнение бюджета капитальных ремонтов за июль 2018 г. (1/2)

Выполнение бюджета КР ИТОГО по Активу,
млн. грн. без НДС:



БП ОП Факт

Выполнение бюджета КР по основным переделам,
млн. грн. без НДС:



ОП
Факт

Комментарии отклонений Факт от ОП:

Транспортировка (- 10,3 млн. грн.)

УЖДТ (- 10,3 млн. грн.) - по проекту «Капитальный ремонт тепловозов ЧМЭЗ» работы выполнены, АВР не сданы в учёт в связи с некорректным оформлением подрядной организацией ООО «НИКОЛАЕВСКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» актов выполненных работ. Ожидаемый срок закрытие АВР август 2018 г.

Окомкование (- 8,9 млн. грн.)

ЦПО-1 (- 5,9 млн. грн.) – по проекту «Капитальный ремонт горна и агрегатов о/м ОК-306» подрядная организация "КМС-Инвест" не в полном объеме выполнила работы, т.к. в июле работы "КМС-Инвест" были приостановлены, в связи с особым положением по охране труда (дооформление разрешительных документов).

ЦПО-2 (-3 млн. грн.) – по проекту «Капитальный ремонт линии технологической о/м Лурги-552В» работы выполнены, в связи с длительным оформлением первичной документации на списание обжиговых тележек, АВР не сдали в учет.

Прочее (- 6,2 млн. грн.)

ЦТВШХ (- 6,2 млн. грн.) в т.ч.:

- 2,1 млн. грн. - по проекту «Капитальный ремонт ПНС-1 (во время остановки комбината)» - отсутствуют ремонтные бригады "Аглострой" для выполнения установки задвижек Dn900, Dn1200

- 0,6 млн. грн. - по проекту «Капитальный ремонт турбокомпрессорного оборудования на ТКС» работы выполняет подрядная организация «Прискоминфо-Юг». Перенос ремонта в связи с длительной процедурой согласования реестра цен.

-1,1 млн. грн. – по проекту «Капитальный ремонт насосов Д6300/80 на СНС (оборотное водоснабжение) и насосной станции №2» ремонта в связи с задержкой поставки ТМЦ (роторы насосов Д6300/80 – 8 шт.). На данный момент роторы поставлены. Установку ожидается выполнить поэтапно собственными силами в августе-ноябре.

-1,6 млн. грн. – по проекту «Капитальный ремонт насосов 2Грк800071» - ожидание с ремонта корпуса насосов 2 Грк "КЗГО". Ожидаемый срок возврата с ремонта - август 2018 г.

Выполнение бюджета капитальных ремонтов за июль 2018 г. (2/2)

Комментарии отклонений Факт от БП:

Здания и сооружения (- 2 млн. грн.):

ЦПО-2 (- 1,1 млн. грн.) в т.ч.:

- **0,6 млн. грн.** - по проекту «Восстановление кровли ЦПО-2» "Метинвест Промсервис" длительно оформляли акты выполненных работ (корректировка актов согласно замечаний ОТКР).

- **0,5 млн. грн.** - по проекту «Капитальный ремонт строительных конструкций основных производственных зданий ЦПО-2 (инв.001326, 001330) Градирня №2, Корпус измельчения известняка и бентонита» работы выполняются ООО "МОНТАЖСТИЛЬ«. АВР сданы в учет не в полном объеме. (корректировка АВР согласно замечаний ОТК)

ДФ-2 (- 0,9 млн. грн.) в т.ч.:


-**0,3 млн. грн.** – по проекту «Капитальный ремонт строительных конструкций станции приводов №1 (инв.№ 001125)» - ожидается заключение «Кривбасспроекта» на выполнение бетонных работ. Ориентировочный срок выполнения работ подрядной организацией «Новые методы» - август 2018 г.

-**0,3 млн. грн.** – по проекту «Капитальный ремонт строительных конструкций галереи конвейера 5 АКТ (инв.№ 006201)» подрядная организация "Новые методы" не выполнила ремонт м/конструкций по нижнему полю фермы из-за отсутствия ТМЦ (лист, уголки). Ориентировочный срок выполнения работ – август 2018г.


-**0,3 млн. грн.**- по проекту «Капитальный ремонт строительных конструкций галереи конвейера ПК-6 (инв.№ 001792)» "Новые методы" не выполнили ремонт в полном объеме из-за отсутствия ТМЦ (лист, уголки). Ориентировочный срок выполнения работ – август 2018 г.

Выполнение бюджета капитальных ремонтов накопительно за 7 месяцев 2018 г. (1/3)

Выполнение бюджета КР ИТОГО по Активу,
млн. грн. без НДС:



Выполнение бюджета КР по основным переделам,
млн. грн. без НДС:



Комментарии отклонений Факт от БП:

Добыча (- 41 млн. грн.)

Первомайский карьер (- 41 млн. грн.) по проекту «Капитальный ремонт экскаватора Hitachi EX-3600 хоз №24» перенос капитального ремонта в связи с неготовностью «Юромаш» приступить к выполнению КР в июле. Ожидаемый срок начала ремонта октябрь .

Транспортировка (+15,8 млн. грн.)

ГТЦ-1 (+15,8 млн. грн.) по проекту «Капитальный ремонт технологических автомобилей БелАЗ-75131 по ГТЦ-1» в связи с критическим состоянием оборудования произвели замену ТМЦ: спутник второго ряда, спутник первого ряда, шестерня на а/с № 44,38,45.

Дробление и обогащение (- 45,3 млн. грн.)

РОФ-1 (- 30,9 млн. грн.) в т. ч. :

- **4,2 млн. грн.** – по проекту «Капитальный ремонт шаровых мельниц РОФ-1» Работы выполнены. Длительное оформление АВР. "Кривбасремонт" (согласования реестра цен).
- **16,1 млн. грн.** – по проекту «Капитальный ремонт секции №24» К выполнению работ приступили в июле 2018 г (длительное время не приступали к выполнению работ, т.к. согласовывался протокол разногласий). Ожидаемое завершение работ 31.12.2018 г.
- **6 млн. грн.** – по проекту «Капитальный ремонт конвейеров 2СК-1, 2СК-3» нет ПТК, перенос на 2019.
- **4,6 млн. грн.** – по проекту «Капитальный ремонт вакуумных фильтров №24, 213» перенос ремонта второе полугодие в связи с некомплектностью ТМЦ. Ремонт выполняет подрядная организация «Кривбасстройпром», договор заключен 06.04.2018 г.

ДФ-1 (-10,4 млн. грн.)

- **8,1 млн. грн.**- по проектам «Капитальный ремонт конвейерного тракта К-1, М-1», «Капитальный ремонт конвейерного тракта К-2, М-2», «Капитальный ремонт конвейера О-6» нет ПТК, перенос на 2019.
- **1,2 млн. грн.** – «Капитальный ремонт подкрановых путей электромостовых кранов 604, 605» нет ПТК
- **1,1 млн. грн.** – «Капитальный ремонт приводов механизмов передвижения конвейеров О-3-О-6» нет ПТК

Выполнение бюджета капитальных ремонтов накопительно за 7 месяцев 2018 г. (2/3)

Комментарии отклонений Факт от БП:

ДФ-2 (- 3,2 млн. грн.) в т. ч. :

- **3,2 млн. грн.** – по проекту «Капитальный ремонт скального тракта» ожидается выдача проектной документации на выполнения ремонта («Кривбасспроект»),

Окомкование (+ 20,6 млн.грн.)

ЦПО-1 (+20,6 млн. грн.) – дополнительный проект «Капитальный ремонт обжиговой машины Лурги-552А с комплексом оборудования» БП по о/м был утвержден в марте 2018 г.

Прочее (- 55,6 млн.грн.)

ЦТВШХ (- 26,5 млн. грн.) –в т.ч. :

- **1,3 млн. грн.** – по проекту «Капитальный ремонт насосов Д6300/80 на СНС (оборотное водоснабжение) и насосной станции №2 с ремонтом линии всаса» перенос ремонта в связи с задержкой поставки ТМЦ (роторы насосов Д6300/80 – 8 шт.). На данный момент роторы поставлена. Установку ожидается выполнить поэтапно собственными силами в августе-ноябре.

- **4 млн. грн.** - По проекту «Капитальный ремонт высоконапорных насосных систем типа GIW 24×26 LHD-49» смещение сроков капитального ремонта в связи с задержкой возвратом с ремонта вариатора скорости "Роторэнергосервис". На данный момент вариатор скорости вернули на территорию «СЕВГОКа», но после пробного запуска отправлен на доработку подрядной организации. А также ожидается поставка частотного преобразователя для плавного запуска насосной системы. Заявка была создана в январе 2018.

- **2,5 млн. грн.** - по проекту «Капитальный ремонт дренажной системы хвостохранилища» перенос на 2019

- **4 млн. грн.** - по проекту «Капитальный ремонт плотины хвостохранилища» перенос на 2019

- **1 млн. грн.** - по проекту «Капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции ПНС-1 (без остановки комбината)» перенос на 2019

- **3 млн. грн.** - по проекту «Капитальный ремонт насосов 2ГрК 8000/71» перенос на 2019 (проект 2018 г.)

- **1,2 млн. грн.** – по проекту «Капитальный ремонт насосов 2Грк800071» Ожидание с ремонта корпуса насосов 2 Грк "КЗГО". Ожидаемый срок возврата с ремонта - август 2018 г. (проект 2016 г.)

- **1,7 млн. грн.** - по проекту «Капитальный ремонт систем газоснабжения ЦПО-1» перенос на 2019.

- **1,6 млн. грн.** - по проекту «Капитальный ремонт насосов Amagex KRT» перенос на 2019.

- **1,8 млн. грн.** – по проекту «Капитальный ремонт насосной станций №5» перенос на 2019.

- **1 млн. грн.** – по проекту «Капитальный ремонт насосной станций №6» перенос на 2019 г.

- **1,2 млн. грн.** – по проекту «Капитальный ремонт водовода №2» перенос на 2019 г.

- **1,5 млн. грн.** – по проекту «Капитальный ремонт турбокомпрессорного оборудования на ТКС» работы выполняют подрядная организация «Прискоминфо-Юг». Перенос ремонта в связи с длительной процедурой согласования реестра цен.

ЦПД (- 19,2 млн. грн.) – по проекту «Капитальный ремонт клетьевого подъемной установки» нет ПТК.

Автоцех (-3,7 млн грн.) – по проектам «Капитальный ремонт вахтового автомобиля на шасси КамАЗ 43114 №79167», «Капитальный ремонт вахтового автомобиля на шасси КамАЗ 43114 №79710», «Капитальный ремонт вахтового автомобиля на шасси КамАЗ 43114 №79166», «Капитальный ремонт автобуса Karosa LC736», «Капитальный ремонт автобуса Ikarus 25675», «Капитальный ремонт автобуса Ikarus 26051», «Капитальный ремонт автомобиля КрАЗ 65101 бортовой», «Капитальный ремонт автомобиля КрАЗ 6510 автоцистерна» – отмена проектов, техника находится в неремонтно пригодном состоянии.

Выполнение бюджета капитальных ремонтов накопительно за 7 месяцев 2018 г. (3/3)

Комментарии отклонений Факт от БП:

Здания и сооружения (- 52 млн. грн.):

ЦПО-1 (- 8 млн. грн.) –в т.ч. :

- **4,2 млн. грн.** - по проекту «Обследование, разработка рабочего проекта и выполнение работ по капитальному ремонту строительных конструкций корпуса окомкования и обжига №2 (ФОК-1) (инв.000029)» выдана ПТК (Кривбасспроект) только на проектные работы. На КР будет выдана ПТК после заключения с Кривбасспроект.

- **1,6 млн. грн.** - по проекту «Обследование, разработка рабочего проекта и выполнение работ по капитальному ремонту строительных конструкций корпуса окомкования и обжига» выдана ПТК ("Приднепровский центр технического аудита) только на проектные работы. На КР будет выдана ПТК после заключения "Приднепровский центр технического аудита

- **2,2 млн. грн.** - по проекту «Обследование, разработка рабочего проекта и выполнение работ по капитальному ремонту строительных конструкций корпуса приготовления шихты (инв.№000027)» , «Капитальный ремонт корпуса погрузбункера №2» выдана ПТК только на проектные работы. После выполнения РП, будет заключен договор на работы.

ЦПО-2 (- 21,7 млн. грн.) –по проекту «Восстановление кровли ЦПО-2» Длительное оформление АВР. "Метинвест-Промсервис" (корректировка актов выполненных работ согласно замечаний ОТК).

ДФ-2 (- 7 млн. грн.) –в т.ч.:

- **4,5 млн. грн.** - по проекту «Капитальный ремонт строительных конструкций станции приводов №2, инв. № 001126» уточнение стоимости проекта согласно выданной ПТК.

- **1,9 млн. грн.** - по проекту «Капитальный ремонт мягкой кровли станции приводов №2 (инв.№ 001126)» перенос ремонта на другой период в связи с длительным оформлением разрешительных документов подрядной организацией "Технолига". Работы выполняются.

- **0,6 млн. грн.** - по проекту «Капитальный ремонт строительных конструкций галереи конвейера ПК-6 (инв.№ 001792)» "Новые методы" не выполнили ремонт в полном объеме из-за отсутствия ТМЦ (лист, уголки). Ориентировочный срок выполнения работ - август.

УЖДТ (- 15,3 млн. грн.) - по проекту «Капитальный ремонт путепровода №4» перенос СМР на 2019г.