



ТЕКУЩИЙ СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ГПЗ В Г. ЖАНАОЗЕН

октябрь 2023г.

Проект «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ГПЗ В Г. ЖАНАОЗЕН»



CAPEX

167,7 млрд.тг.

Мощность проекта

900 млн. м3 в год

Период реализации

2023-2026 гг.

Заказчик

ТОО «КазГПЗ»

Проведенные мероприятия

1. Разработаны pre-FEED и ТЭО проекта.
 2. 1 февраля 2022г. получено положительное заключение Госэкспертизы на ТЭО и экологической экспертизы.
 3. 24 марта 2022г. получено одобрение уполномоченного органа АО «Народный банк Казахстана» на предоставление займа.
 4. 1 июня 2022г. проведено заседание Инвестиционного комитета КМГ по вопросу корректировки параметров Проекта, принятые решения:
 - принять к сведению – скорректированную стоимость проекта в размере 167 634 млн.тг, показатели (отрицательные) эффективности проекта;
 - одобрить – контрактную стратегию с заключением EPC Договора в размере 147 857 млн.тг, схема финансирования 100% заемные средства.
 5. 12 августа 2022г. получено письмо АО «Народный банк» о повышении ставки вознаграждения на 1% годовых (базовая ставка + 2%), в связи с тем, что с даты решения СД Банка о финансировании проекта прошло 5 месяцев, гарантия АО ФНБ «СК» не была предоставлена, а рыночные условия изменились.
 6. 15 сентября 2022г. получено решение ИСК АО «ФНБ «СК» об одобрении перехода на совмещенные этапы «Определение» и «Реализация» по итогам рассмотрения скорректированных показателей Проекта
- full-cycle: **NPV – 1 870,0 млн.тг** **MIRR – 11,6%** **PP – 17 лет** **DPP – 24 года** **PI – 1,02 раз.**
- look-forward: **NPV – 4 035,0 млн.тг.** **MIRR – 11,8%** **PP – 13 лет** **DPP – 20 лет** **PI – 1,03 раз.**

Текущий статус

- В рамках норм процедур закупок АО «Самрук-Казына», совместно с ТОО «Самрук-Казына Контракт» проведен предварительный квалификационный отбор по итогам которого 3 (три) потенциальных поставщика включены в реестр Фонда;
- В сентябре-октябре т.г. будет проводиться процесс закупок.
- Заключение EPC договора предварительно запланировано на начало ноября 2023 года.

Необходимые мероприятия

Получение корпоративных решений Фонда:

1. Принятие Правлением Фонда решения об одобрении следующих вопросов:
 - выдачи гарантии АО "Народный банк Казахстана" в качестве обеспечения обязательств КазГПЗ;
 - заключений договора о предоставлении гарантии и возмещения расходов между Фондом и КазГПЗ;
 - заключений договора гарантии между Фондом и НК КМГ.
2. Предоставление Гарантии Фонда в пользу АО "Народный банк Казахстана".
3. Заключение договора о предоставлении гарантии и возмещений расходов между Фондом и КазГПЗ.
4. Заключение договора гарантии между Фондом и НК КМГ.

Проект «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ГПЗ В Г. ЖАНАОЗЕН»

Необходимая инфраструктура:

Для проекта необходимо построить:

- 1) Внешние инженерные системы: ЛЭП, Газопроводы, водопроводы, линия связи.
- 2) Блоки основной технологической системы переработки газа. Ориентировочное количество основных оборудований: **113 шт.;**
- 3) Блоки вспомогательной системы переработки газа. Ориентировочное количество основных оборудований: **78 шт. ;**
- 4) Системы общезаводского хозяйства, инженерные системы, административные здания;
- 5) Главная понизительная подстанция 110/10 кВ 2x10 мВт.

Статус: Проводится процесс открытого тендера

График реализации проекта:

2023-2025 Проектирование

2025-2026 Строительство

2026 пуск