



Статус-отчет по ремонту «Сормовский 3060»

04.07.2023

Контекст и основные вводные

- Судно: Сормовский 3060
- Флот: МСФ
- Возраст: 39 лет
- Вид/ место ремонта: СР/ ППК, Россия
- Технический менеджер: Евстратов А.Г.
- Плановый срок ремонта: 45 дней
- Целевой срок ремонта: **45 дней**
- Прибытие к месту ремонта: 05.06.2023

Подрядчики

Работы	Исполнитель
Заводские работы	ППК
Главные двигатели	ИП Гаврилов
Электрооборудование	БКОФ
Люковые закрытия	ДакСервис

Прогресс выполнения операций критического пути на актуальную дату

Процент выполнения операций критического пути

Отклонение, суток

Замена металлических конструкций 62,5%
68,7%

Люковые закрытия 66%
58%

Пла
 Факт

Прогноз по ходу ремонта

Длительность, дн
Пла 45 д.
н
Отставание 0 д.
Прогноз 45 д.

Общий прогресс хода ремонта

Прогнозное отставание от планового завершения
на текущую дату:

0%

Риски/ корректирующие мероприятия, сроки и ответственные

№	Проблема	Мероприятия	Ответственный/срок реагирования	Статус
1	Задержка поставки ДЗА dy 25,40,65	Ускорить поставку	Румянцев О.А./07.07.23	В работе
2	Поставка вентиляционных головок до конца ремонта	Ускорить поставку	Румянцев О.А./07.07.23	В работе
3	Отставание от графика работ по ГД в связи с дополнительными работами, без увеличения общего срока ремонта	Вывод дополнительного персонала	ИП Гаврилов/07.07.23	В работе
4				

