

**РЕАЛИЗАЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ
ТРАНСПОРТИРОВКИ ЭТАНСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА
СИЛАМИ ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТ
ОАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2»**

Выполнение в 2022 году программы капитального ремонта ЛЧ МГ для транспортировки этансодержащего газа, исполнителем работ по которым является ОАО «СУ-2»

Наименование объекта ремонта	Общая протяжённость участка КР МГ, км	План 2022 года, км		Факт выполнения в 2022 году, км		Невыполнение плана 2022 года (согласно возвратного плана 4 кв)	
		км	млрд рублей	км	млрд рублей	км	млрд. руб.
МГ «СРТО-Торжок», км 382-415 (замена КУ км 382 и км 415)	32,96	32,96	2,429	32,2	2,223	0,76*	0,206
МГ «СРТО-Торжок», км 380-382	1,36	1,36	0,132	-	0,132	1,36	0,132
МГ «Пунга-Ухта-Грязовец», км 338-379	42,56	38	2,699	15,0	1,270	23	1,429
МГ «Пунга-Ухта-Грязовец», км 382-415	32,6	1	0,073	-	0,154	1	-
ИТОГО	109,48	73,32	5,333	47,2	3,786	25,12	1,767

Наименование объекта ремонта	Общая протяжённость, км	Планируется к выполнению в 2023 году, км
СРТО-Торжок км 382-415 (замена КУ км 382 и км 415)	32,96	0,76
СРТО-Торжок км 380-382	1,36	1,36
Пунга-Ухта-Грязовец км 338-379	42,56	27,56
Пунга-Ухта-Грязовец км 382-415	32,6	12,0
Пунга-Ухта-Грязовец км 379-382	2,12	-
Пунга-Ухта-Грязовец км 300-338	39,23	-
Пунга-Ухта-Грязовец км 291-300	7,19	-
ИТОГО	158,02	41,68

Авансирование работ

Наименование объекта ремонта	Выплаченные авансы, млн рублей с НДС	Погашенные авансы, млн рублей с НДС	Остаток погашения авансов	
			Планово переходящие авансы на 2023 год, млн рублей с НДС	Внепланово переходящие авансы на 2023 год, млн рублей с НДС
МГ «СРТО-Торжок», км 382-415	976,75	976,75	-	-
МГ «СРТО-Торжок», км 380-382	46,46	0	-	46,46
МГ «Пунга-Ухта-Грязовец», км 338-379	1 579,24	881,14	-	698,10
МГ «Пунга-Ухта-Грязовец», км 382-415	790,13	97,13	693,00	-
ИТОГО	3 392,58	1 955,02	693,00	744,56
			1437,56	

Финансирование фактически выполненных работ

Наименование объекта ремонта	Финансовый план 2023 года*, млн рублей			Принято к учету в 2023 году, млн рублей		
	Всего	СМР	МТР	Всего	СМР	МТР
МГ «СРТО-Торжок», км 382-415 (замена КУ с прилегающими участками)	162,18	111,12	51,06	-	-	-
МГ «СРТО-Торжок», км 380-382	306,42	178,30	128,12	-	-	-
МГ «Пунга-Ухта-Грязовец», км 338-379	1 201,15	1 134,91	66,24	157,19	66,59	90,60
МГ «Пунга-Ухта-Грязовец», км 382-415	2 200,88	1 155,00	1 045,88	308,76	82,71	226,05
МГ «Пунга-Ухта-Грязовец», км 300-338	1 325,63	306,05	1 019,58	-	-	-
ИТОГО	5196,26	2885,38	2310,88	465,95	149,3	316,65

Ход работ по объекту КР МГ «Пунга-Ухта-Грязовец», км 382-415

Вид работ	Ед. изм.	План работ на 2023 год	Выполнено всего	Остаток	Необходимый суточный темп для завершения работ в срок, км в сутки	Срок завершения работ
Разработка грунта	км	12,1	12,1 (100%)	0	-	Выполнено
Подъём трубопровода	км	12,1	12,1 (100%)	0	-	Выполнено
Сварка в плеть	км	12,1	0	12,1	0,135	20.05.2023
Укладка в траншею	км	12,1	0	12,1	0,135	20.05.2023
Засыпка трубопровода	км	12,1	0	12,1	0,135	20.05.2023
Испытания, осушка, азотирование	км	12,1	0	12,1	-	20.06.2023

Ход работ по объекту КР МГ «Пунга-Ухта-Грязовец», км 338-379

Вид работ	Ед. изм.	Общая протяжённость	Выполнено всего	Остаток	Необходимый суточный темп для завершения работ, км в сутки	Срок завершения работ
Разработка грунта	км	42,6	40,7 (96 %)	1,9	0,135	01.03.2023
Подъём трубопровода	км	42,6	40,7 (96%)	1,9	0,135	01.03.2023
Сварка в плеть	км	42,6	40,2 (95%)	2,4	0,170	01.03.2023
Укладка в траншею	км	42,6	22,9 (54%)	19,7	0,260	01.05.2023
Засыпка трубопровода	км	42,6	17,5 (41%)	25,1	0,260	01.05.2023
Испытания, осушка, азотирование	км	42,6	-	42,6	-	20.06.2023

Поставка МТР на объекты КР, выполняемых силами ОАО «СУ-2»

Наименование материалов	Единицы измерения	Кол-во по заявке	Кол-во поставлено	Кол-во к поставке	Дата поставки
СРТО-Торжок км 382-415 (замена КУ с прилегающими участками)					
ЗРА Ду 300	шт.	6		6	31.03.2023
ЗРА Ду1400	шт.	2	2		
СДТ - Тройники более 500	шт.	9	9		
ТБД Ду1020	м	4,2	11,9		
ТБД Ду1420x18,7	м	744,7	744,7		
СРТО-Торжок км 380-382					
СДТ - Днище более 500	шт.	4		4	30.04.2023
СДТ - Отводы более 500	шт.	1		1	31.03.2023
СДТ - Тройники более 500	шт.	2		2	31.03.2023
ТБД Ду1020	м	8,3	11,8		
ТБД Ду1420x18,7	м	1 366,4		1 366,4	31.03.2023
Пунга-Ухта-Грязовец км 382-415					
ТБД Ду1420x15,7	м	15 432,7	15 432,7		
Пунга-Ухта-Грязовец км 338-379					
ЗРА Ду 300	шт.	5		5	30.03.2023
ЗРА Ду1000	шт.	2	2		
ЗРА Ду1400	шт.	1	1		
СДТ - Отводы более 500	шт.	2		2	31.03.2023
СДТ - Тройники более 500	шт.	10	6	4	28.02.2023
ТБД Ду1020	м	87,69	87,69		
ТБД Ду1420x18,7	м	454,2	454,2		
Пунга-Ухта-Грязовец км 300-338					
ТБД Ду1420x15,7	м	15 015,2	15 015,2		

Анализ темпов производства работ на объектах программы Этан по исполнителям работ

Участок МГ «Пунга-Ухта-Грязовец»	Исполнитель работ	Протяжённость участка, км	Выполнено за отчётный период, км	Сроки производства работ по сварке, изоляции, укладке и обратной засыпке	Количество техники, ед.	Количество персонала, человек	Среднесуточный темп производства работ, км в сутки
км 505 - км 543	АО «СМТ»	38	38	с декабря 2021 по июнь 2022 (6 месяцев)	экскаватор 15 трубоукладчик 22 сварочная техника 13	241	0,210
км 543 - км 569	ООО «СИК»	25	25	с декабря 2021 по июнь 2022 (6 месяцев)	экскаватор 12 трубоукладчик 12 сварочная техника 7	91	0,140
км 338 - км 379	ОАО «СУ № 2»	42	15	с июня 2022 по декабрь 2022 (6 месяцев)	Экскаватор 15 трубоукладчик 19 сварочная техника 13	384	0,080

№ п/п	Предложения для включения в протокол совещания	Срок исполнения
1	По объекту МГ Пунга-Ухта-Грязовец км 338-379 обеспечить завершение комплекса работ	20.06.2023
2	По объекту МГ Пунга-Ухта-Грязовец км 382-415:	
2.1	Приступить к сварке трубопровода в нитку	15.02.2023
2.2	Выполнить работы по укладке, балластировке, обратной засыпке трубопровода протяжённостью 12 км	до 20.05.2023
2.3	Обеспечить проведение основных испытаний участка протяжённостью 12 км	с 20.05.2023
2.4	Выполнить работы по испытаниям, осушке и азотированию участка	до 20.06.2023
3	По объекту МГ Пунга-Ухта-Грязовец км 300-338 организовать работы по сварке двухтрубных секций на трубосварочной базе (318 км)	до 10.06.2023
4	Выполнить капитальный ремонт объектов СРТО-Торжок км 382-415 (замена КУ с прилегающими участками) и МГ «СРТО-Торжок», км 380-382	с 01.07.2023 по 01.10.2023

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Брейтенбюхер Евгений Викторович
Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному
строительству ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Тел. : (8216) 77-27-12
E-mail: sgp@sgp.gazprom.ru