



Статус-отчет по ремонту «Сормовский 3060»

11.07.2023

Контекст и основные вводные
Судно: Сормовский 3060 Флот: МСФ Возраст: 39 лет Вид/ место ремонта: СР/ ППК, Россия Технический менеджер: Евстратов А.Г. Плановый срок ремонта: 45 дней Целевой срок ремонта: 45 дней Прибытие к месту ремонта: 05.06.2023 Срок окончания ремонта: 20.07.2023

Прогресс выполнения операций критического пути на актуальную дату	
Процент выполнения операций критического пути	Отклонение, суток
Замена металлических конструкций	68,2% 74,8%
Люковые закрытия	70,2% 70%
	План Факт

Подрядчики	
Работы	Исполнитель
Заводские работы	ППК
Главные двигатели	ИП Гаврилов
Электрооборудование	БКОФ
Люковые закрытия	ДакСервис

Прогноз по ходу ремонта	
Длительность, дн	
План	45 д.
Отставание	0 д.
Прогноз	45 д.

Общий прогресс хода ремонта
35 день ремонта
76%

Риски/ корректирующие мероприятия, сроки и ответственные				
№	Проблема	Мероприятия	Ответственный/срок реагирования	Статус
1	Смещение окрасочных и сварочных работ из-за погодных условий	Откачать воду в трюмах, смонтировать укрытие от дождя Привлечь доп. персонал по завершению неблагоприятных погодных условий	Маслов П.Я./12.07.23	В работе
2	Плановый срок поставки вентиляционных головок, ДЗА dy 25,40,65 до конца ремонта.	Ускорить поставку СЗЧ, сообщить оперативный срок	Румянцев О.А./11-12.07.23	В работе
3	Кингстонная захлопка ДУ80 – 2шт не герметична	Восстановление кингстонной захлопки ДУ80 – 2 шт, параллельно изготовление	Маслов П.Я./12.07.23	В работе
4	Необходимость замены сальниковой набивки АП -31 30х30 для гребных валов	Ускорить поставку, поиск альтернативных поставщиков	Румянцев О.А./11.07.23	В работе