ПОЧТА РОССИИ

Реализация проекта «ОПС Нового формата» от 06.06.2018 № 153-п

ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» 2018

АВГУСТ 2018

Приказ 153-п от 06.06.2018.
Общие сведения

Приказ 153-п от 06.06.2018
«О реализации проекта комплексной модернизации «ОПС Нового формата» в 2018 году»
Срок 31.12.2018

Финансирование программ:

Приложение № 1 100% БИР

Приложение № 2 40% БИР/60% БДР

Приложение № 3 40% БИР/60% БДР

Приложение № 1
Капитальный ремонт
98 ОПС

Приложение № 2
Переходящие 2017
271 ОПС

Приложение № 3
Текущий Ремонт
39 ОПС

Приказ 153-п от 06.06.2018

Текущее состояние по программе

АП-2018 (Переходящие 271 + новая 137)

СРОК 31.12.2018

ЗАВЕРШЕНЫ СМР	ВЕДУТСЯ СМР	КОНКУРС	ЗАГРУЖЕНО В АИС УЗ	ОСТАТОК
274 ОПС	33 ОПС	66 ОПС	28 ОПС	7 ОПС

Основные проблемы реализации

Сложности по реализации

Позднее издание приказа 153-п от 06.06.2018

- Согласование закупочной документации не менее 30 раб.дн.;
- Проведение закупочных процедур 45 кл.дн;
- Проведение СМР 60-90 кл.дн.

Длительное согласование позиций плана закупок (ППЗ) в АУП

Отсутствует возможность своевременного размещения закупок

Длительная процедура согласования крупных сделок (АУП, МКС)

Отсутствие возможности определения конкретных сроков проведения торгов и выполнения работ.

Не укомплектованность штата ОКС филиалов

Отсутствие специалистов для проведения детального обследования объектов.
Отсутствие специалистов для проверки разработанной ПСД, и подготовки закупочной документации
Нехватка специалистов для проведения осмотра объектов по результатам выполненных работ

Отсутствие денежных средств БДР

Невозможность размещения заявок без выделенного бюджета

Замена программного обеспечения управления закупками (переход с АИС УЗ на АИС УЗ 1С)

Техническое отсутствие возможности внесения изменения в заявки на закупки, дальнейшего размещения для проведения торгов

Штатная численность сотрудников в Филиалах

Макрорегион	УФПС	Количество сотрудников ОКС (чел.)
Волга-1	Кировская обл.	4
Волга-1	Нижегородская обл.	5
Волга-1	Пермский край	2
Волга-1	Республика Марий Эл	1
Волга-1	Республика Мордовия	1
Волга-1	Удмуртская Республика	4
Волга-1	Чувашская Республика	1
Итого по МР Волга 1		**18**
Волга-2	Оренбургская обл.	4
Волга-2	Пензенская обл.	3
Волга-2	Республика Башкортастан	4
Волга-2	Самарская обл.	4
Волга-2	Саратовская обл.	3
Волга-2	Татарстан Почтасы	4
Волга-2	Ульяновская обл.	3
Итого по МР Волга 2		**25**
Урал	Курганская обл.	2
Урал	Свердловская обл.	5
Урал	Тюменская обл.	3
Урал	Ханты-Мансийский АО-Югра	2
Урал	Челябинская обл.	5
Урал	Ямало-Ненецкий АО	1,5
Итого по МР Урал		**18,5**

Макрорегион	УФПС	Количество сотрудников ОКС (чел.)
Северо-Запад	Архангельская обл.	2
Северо-Запад	Вологодская обл.	3
Северо-Запад	Калининградская обл.	2
Северо-Запад	Мурманская обл.	1
Северо-Запад	Ненецкий АО	0
Северо-Запад	Новгородская обл.	0
Северо-Запад	Псковская обл.	2
Северо-Запад	Республика Карелия	1
Северо-Запад	Республика Коми	2
Северо-Запад	СПб и ЛО	4
Итого по МР Северо-Запад		**17**
Сибирь	Алтайский край	4
Сибирь	Забайкальский край	2
Сибирь	Иркутская обл.	3
Сибирь	Кемеровская обл.	2
Сибирь	Красноярский край	3
Сибирь	Новосибирская обл.	4
Сибирь	Омская обл.	4
Сибирь	Республика Алтай	0
Сибирь	Республика Бурятия	1
Сибирь	Республика Тыва	1
Сибирь	Республика Хакасия	1
Сибирь	Томская обл.	2
Итого по МР Сибирь		**27**

Макрорегион	УФПС	Количество сотрудников в ОКС (чел.)
Центр	Брянская обл.	1
Центр	Владимирская обл.	1
Центр	Ивановская обл.	2,5
Центр	Калужская обл.	1
Центр	Костромская обл.	2
Центр	Орловская обл.	2
Центр	Рязанская обл.	2
Центр	Смоленская обл.	0
Центр	Тверская обл.	5
Центр	Тульская обл.	2
Центр	Ярославская обл.	2
Итого по МР Центр		**20,5**
Дальний Восток	Амурская обл.	1
Дальний Восток	Еврейской АО	0,5
Дальний Восток	Камчатский край	0,5
Дальний Восток	Магаданская обл.	0
Дальний Восток	Приморский край	4
Дальний Восток	Республика Саха (Якутия)	0
Дальний Восток	Сахалинская обл.	0,5
Дальний Восток	Хабаровский край	4
Дальний Восток	Чукотский АО	0
Итого по МР Дальний Восток		**10,5**

Макрорегион	УФПС	Количество сотрудников ОКС (чел.)
Юг	Белгородская обл.	3
Юг	Волгоградская обл.	3
Юг	Воронежская обл.	4
Юг	Краснодарский край	4
Юг	Курская обл.	3
Юг	Липецкая обл.	4
Юг	Республика Адыгея	1
Юг	Ростовская обл.	5
Юг	Тамбовская обл.	3
Итого по МР Юг		**30**
Северный Кавказ	Астраханская обл.	1
Северный Кавказ	Кабардино-Балкарская Республика	2
Северный Кавказ	Карачаево-Черкесская Республика	0
Северный Кавказ	Республика Дагестан	3
Северный Кавказ	Республика Ингушетия	2
Северный Кавказ	Республика Калмыкия	1
Северный Кавказ	Республика Северная Осетия-Алания/3	2
Северный Кавказ	Ставропольский край	4
Северный Кавказ	Чеченская Республика	1
Итого по МР Северный Кавказ		**16**
Москва	МО	4
Москва	Москва	9
Итого по МР Москва		**13**

Реализация проекта «ОПС Нового формата» от 06.06.2018 № 153-п

Капитальный ремонт



Реализация проекта «ОПС Нового формата» от 06.06.2018 № 153-п

Текущий ремонт